

**FIXED FM200 EXTINGUISHING SYSTEMS / MONTHLY INSPECTION & TEST**  
**استمارة الفحص الشهري لنظام الـ FM200**

المبنى:

الموقع :

| الملاحظات<br>Comments | غير مرضي<br>Unsatisfactory | مرضي<br>Satisfactory | ممارسات العمل<br>work practices   |    |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|---|----|
|                       |                            |                      | أغطية الرشاشات في أماكنها<br>Nozzle caps in place.  | 1  |
|                       |                            |                      | لا يوجد أضرار في مكونات النظام<br>System components have no obvious physical damage.                  | 2  |
|                       |                            |                      | رشاشات النظام في المكان المناسب<br>Extinguishing system components are in their proper locations.     | 3  |
|                       |                            |                      | لا يوجد أجهزة أضيفت أو أجهزة نقلت<br>No equipment has been added or existing equipment moved.         | 4  |
|                       |                            |                      | الرشاشات موجهة على أسطح الأجهزة<br>Nozzles aim at equipment's surfaces they protect                   | 5  |
|                       |                            |                      | المفاتيح اليدوية سهلة الوصول<br>Manual actuators are not obstructed                                   | 6  |
|                       |                            |                      | المؤشرات والأختام سليمة<br>Tamper indicators & seals are intact.                                      | 7  |
|                       |                            |                      | استمارة الصيانة في مكانها<br>Maintenance tag or certificate is in place.                              | 8  |
|                       |                            |                      | مقاييس الضغط تعمل بالصورة المطلوبة<br>Pressure gauges are in operable range.                          | 9  |
|                       |                            |                      | كابل أسطوانة النظام موصول بالكهرباء.<br>The system cable is plugged in.                               | 10 |
|                       |                            |                      | درجة حرارة المكان مناسبة (الكبرى-الصغرى).<br>The temperature of the place is suitable (Major- Minor). | 11 |

|            |           |
|------------|-----------|
| الملاحظات: | Comments: |
|            |           |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| القائم بالتفتيش الاسم: | Inspected by Name: |
| التوقيع:               | Signature:         |